



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE JUQUIÁ

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: AVENIDA BRASIL - BAIRRO PARQUE NACIONAL (TRECHO ENTRE A RUA PERNAMBUCO E A RUA AMAZONAS)

RUA PROJETADA CDHU - BAIRRO CAPUAVINHA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO		TOTAL (R\$)	FRENTE (%)
		MÊS 1	MÊS 2		
1	RECAPEAMENTO AVENIDA BRASIL				
1.1	RECUPERAÇÃO DE BASE	7.724,37		R\$ 7.724,37	5,122%
1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	115.425,86		R\$ 115.425,86	76,541%
1.3	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	R\$ 3.035,68		R\$ 3.035,68	2,013%
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA - CDHU				
2.1	GUIAS E SARIJETAS		R\$ 5.982,49	R\$ 5.982,49	3,967%
2.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		R\$ 18.633,79	R\$ 18.633,79	12,356%
	Total Mensal (R\$)	126.185,91	24.616,28	R\$ 150.802,19	100%
	Total acumulado (R\$)	126.185,91	24.616,28		
	Percentual Mensal	83,68%	16,32%		
	Percentual Acumulado	83,68%	100,00%		

JUQUIÁ, 26 de Agosto de 2020.


 Carlos Eduardo Alvarez Lasso
 Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito