

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RUA GOIÁS, RUA AMAPÁ E RUA BAHIA - PARQUE NACIONAL				FONTE CDHU 193 cd		PRAZO PROPOSTO INÍCIO: data da assinatura do convênio. FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio	
ITEM	SERVIÇO	Unidade	1ª ETAPA				TOTAL
			Período 720 dias				
			Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS			
<b>(A) RUA GOIÁS - PARQUE NACIONAL</b>							
1	SERVIÇOS INICIAIS	M2	6,00				6,00
		R\$	<b>6.924,07</b>				<b>6.924,07</b>
2	GUIA E SARJETA	M3	1,77				1,77
		R\$	<b>2.521,60</b>				<b>2.521,60</b>
3	RECUPERAÇÃO DE BASE	M2	199,50				199,50
		R\$	<b>32.221,28</b>				<b>32.221,28</b>
4	FRESAGEM	M2	244,50				244,50
		R\$	<b>3.801,97</b>				<b>3.801,97</b>
5	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	M2	444,00				444,00
		R\$	<b>38.295,89</b>				<b>38.295,89</b>
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M2	444,00				444,00
		R\$	<b>991,12</b>				<b>991,12</b>
<b>TOTAL DE (A)</b>		R\$	<b>84.755,93</b>				<b>84.755,93</b>
<b>(B) RUA AMAPÁ - PARQUE NACIONAL</b>							
7	GUIA E SARJETA	M3	1,84				1,84
		R\$	<b>2.887,32</b>				<b>2.887,32</b>
8	DRENAGEM	M3	0,89				0,89
		R\$	<b>4.385,18</b>				<b>4.385,18</b>
9	CALÇADA	M3	0,46				0,46
		R\$	<b>1.226,21</b>				<b>1.226,21</b>
10	RAMPA ACESSÍVEL	M3	2,80				2,80
		R\$	<b>3.353,05</b>				<b>3.353,05</b>
11	RECUPERAÇÃO DE BASE	M2	46,32				46,32
		R\$	<b>7.480,77</b>				<b>7.480,77</b>
12	FRESAGEM	M2	313,82				313,82
		R\$	<b>4.879,90</b>				<b>4.879,90</b>
13	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	M2	360,14				360,14
		R\$	<b>31.071,25</b>				<b>31.071,25</b>
14	FAIXA ELEVADA	M2	38,50				38,50
		R\$	<b>18.449,48</b>				<b>18.449,48</b>
15	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M2	24,18				24,18
		R\$	<b>17.304,68</b>				<b>17.304,68</b>
<b>TOTAL DE (B)</b>		R\$	<b>91.037,84</b>				<b>91.037,84</b>
<b>(C) RUA BAHIA - PARQUE NACIONAL</b>							
16	GUIA E SARJETA	M3	5,07				5,07
		R\$	<b>8.705,16</b>				<b>8.705,16</b>
17	CALÇADA	M3	2,87				2,87
		R\$	<b>6.496,08</b>				<b>6.496,08</b>

18	RECUPERAÇÃO DE BASE	M2	16,50		16,50
		R\$	<b>2.666,32</b>		<b>2.666,32</b>
19	FRESAGEM	M2	640,64		640,64
		R\$	<b>9.961,95</b>		<b>9.961,95</b>
20	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	M2	618,64		618,64
		R\$	<b>56.329,28</b>		<b>56.329,28</b>
21	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M2	19,50		19,50
		R\$	<b>6.976,05</b>		<b>6.976,05</b>
<b>TOTAL DE (C)</b>		R\$	<b>91.134,84</b>		<b>91.134,84</b>
<b>TOTAL DE (A)+(B)+(C)</b>			<b>266.928,61</b>		
<b>PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>					
RECURSOS ESTADUAL		R\$	<b>200.000,00</b>		R\$ <b>200.000,00</b>
RECURSOS PRÓPRIO		R\$	<b>66.928,61</b>		R\$ <b>66.928,61</b>
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>266.928,61</b>		R\$ <b>266.928,61</b>

JUSTIFICATIVA

Devido ao trafego constante de caminhões nas vias supracitadas optamos por projetar as camadas de "BASE DE BRITA GRADUADA" e "CBUQ" com espessuras de 0,25m e 0,04m respectivamente. O valor resultante desse aumento é de R\$ 32.124,66, que será incluído no montante de contrapartida com recurso próprio do município.

JUQUIÁ quinta-feira, 16 de maio de 2024

\_\_\_\_\_  
CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO  
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E TRÂNSITO  
CREA 5062229715  
ART: 2620240745514